



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือนแรก) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดย่อยข้อ ๙.๒ การบริหารงาน (ข้อ ๐๘ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือนแรก) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนแรก) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายวินัย ประทุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ที่ อบ ๘๗๘๐๑/๓๓๕

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(รอบหกเดือนแรก) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดย่อยข้อ ๙.๒ การบริหารงาน (ข้อ ๐๘) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือนแรก) นั้น

บัดนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนแรก) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมบันทึกนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามตามประกาศแนบท้าย

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุ่งทิพย์ แสนทวีสุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัมรา เรืองเดช)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นายเนติพงษ์ วงษ์สิงห์)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นายอนุลาศ หิรัญคำ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

-เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นายวินัย ประทุม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการถมดินภายในบริเวณที่ทำการ อบต. สมสะอาด	497,500	496,300 (โอนลด)	-			>
2	คำก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวหลวง (ช.มิตรภาพ ต่อจากจุดเดิม-บ้านนางบรรทม ถังนาม)	362,100		362,100			>
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านราษฎร์สำราญ (สายนาบยอภิวัด-นาง บุตรดี ควงแก้ว (ต่อจากจุดเดิม)	497,600	489,000 (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)	8,600		>	
4	คำก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้าน สมสะอาด(จากบ้านนางทองศรี ประทุม ถึงบ้าน นางสาวอรทัย กองรัตน์)	499,900	499,900 (โอนลด)	-		>	

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านม่วง(สายหนองสะโน จากนางบุญดี ดวงแก้ว - นางคำพั่ง กันนิดา)	247,400		247,400			✓
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 13 บ้านม่วงสามัคคี(จากสามแยก นานาชาติ ริม ดันวงศ์ฯ ถึง นาเล่ กัญหริรินทร์)	497,800	490,000 (ก่อนหักเงินแล้ว)	7,800		✓	
7	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง (สายดอนปู่ตา)	497,600					✓
8	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านม่วง (จากจุดสามแยก หนองบกถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ต่อจากจุดเดิม)	497,800	490,000 (ก่อนหักเงินแล้ว)	7,800		✓	

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
9	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาคีตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ต่อจากจุดเดิมสามแยกนาย คำพันธ์ นินบารินทร์ ถึงหมู่ที่ 3 บ้านไทยวัฒนา ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	497,600		497,600			✓
10	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนสนาม จากประปา หมู่บ้าน บ้านโนนสนาม ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 2192 (เดชอุดม- นาหม่อม)	456,800	450,000 (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)	6,800		✓	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสวนส้าย (ต่อจากจุดเดิม ถึงโนน 40)	497,800	489,000 (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)	8,800		✓	
12	ค่าก่อสร้างบ่อกักคองเวียร์ร่องนางเจ๊ะ หมู่ที่ 10 บ้านม่วง (ถนนสาย ข้ามไปหนองแซ่)	491,000		491,000			✓

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
13	ก่อสร้างระบบน้ำพร้อมฝาทระแกรงหลัก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ (สายบ้านนายพุด คว้าดี ถึงบ้านนาเงินดา สระแก้ว)	141,200	11,900 (โอนลด)	129,300			✓
14	ก่อสร้างระบบน้ำพร้อมฝาทระแกรงหลัก หมู่ที่ 9 บ้านน้อยห้วย อารีย์ (จากบ้านนายเสาร์ มะหันต์ ถึง บ้านนางอินทร์ มหาวงค์)	498,400		498,400			✓
15	ค่าก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านม่วง หมู่ที่ 3	499,000	499,000 (โอนลด)	-			✓
16	การจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสิงตามสายพร้อมอุปกรณ์ ครบชุด หมู่ที่ 5 บ้านนาคำ จำนวน 12 จุด	149,900	149,900 (โอนลด)	-			✓

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
17	ค่าการปรับปรุงแต่งถนนลูกรังภายในพื้นที่ทำการ อบต.สมสะอาด	496,300		496,300			✓
18	ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านโนนสาม (จากนางก้อนศรีสุราช ถึง นานางพิมพ์ สร้อยมาลุน)	100,000		100,000			✓
19	ค่าต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	248,300	248,300 (โอนลด)	-			✓
20	ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสมสะอาด จากบ้านนายวิชัย ลาศรี ถึงบ้านนายสำราญ สุบิน	249,600		249,600			✓

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
21	ค่าปรับปรุงป้ายชื่อ อบต.สมสะอาด	85,200		85,200			>
22	ค่าปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะประโชชน์ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	113,900		113,900			>
23	ค่าเปลี่ยนถังประปาพร้อมอุปกรณ์ จุดบ้านราษฎร์สำราญ หมู่ที่ 11 บ้านราษฎร์สำราญ	174,700	171,500 (ก่อนหักผูกพันแล้ว)	3,200		>	

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม เพื่อขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวหลวง(สายขอยอริยประชาสรรค์ต่อ จากจุดเดิม-สระน้ำหนองบักดอ)	100,000		100,000			>
2	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ เดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลง หมู่ที่ 4 บ้านนาดี(จากหนองอุ่ม - นามายจำเนียร รอบ โลก)	280,000		280,000			>
3	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ เดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง (สายจากบ้านนาคำ บุญเจริญ-สะพาน วังกระเปา)	80,000		80,000			>

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 3 บ้านม่วง (จากจุดนายบุญมี เพิ่มสุข ถึง นายนายไพรัตน์ ไบศรี)	70,000		70,000			>
5	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 7 บ้านสวนฝ้าย (ต่อจากนายวิฑูรย์ รัตน-นายนายบุญยืน รัตนนา)	70,000		70,000			>
6	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวหลวง (ต่อจากจุดเดิมถึงบ้านนางสมปอง แก้วศิริ)	90,000		90,000			>
7	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านน้อยห้วยอรัญ ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จุดนายสุขบิน พรหมฤทธิ์ ถึงเขตบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	268,000		268,000			>

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
8	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม เพื่ออุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 13 บ้านม่วงสามัคคี จุดชอยช้างโรงเรียนบ้านม่วงนาดี ถึงบ้านนาวิเชียร อ่อนศรี	30,000		30,000			✓
9	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 5 บ้านนาคำ จากจุดหม้อแปลงใหญ่ ถึง นางนงบัตร์ มาลี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จุดถนนสายสุบิน พรหมฤทธิ์ ถึงเขตบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	80,000		80,000			✓
10	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าอำเภอเดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 6 บ้านโนนสนาม (สายบ้านนาชัยทุ่งพงษ์ วงค์คำจันทร์ ถึงนายแหวนชัย ไชยรัตน์)	90,000		90,000			✓

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(2) แผนงานทะเลและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
11	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 7 บ้านสวนฝ้าย (จากบ้านนาวิสัย แสนทวิสุข ถึงที่นางคำพองน้อยสศราญ) (รายละเอียดตามประมาณการของไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม) เป็นไปตามการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)	130,000		130,000			✓

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมสนับสนุน สังคม พัฒนารายได้ และการเสริมสร้างเศรษฐกิจ

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการจ้างเด็กนักเรียนนักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน	40,000		40,000		✓	
2	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	30,000	29,955	45	✓		
3	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	20,000		20,000			✓
4	อุดหนุนโครงการบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	25,000	25,000	-	✓		

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ และเสริมสร้างเศรษฐกิจ

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตไม้หมักแบบไม่พลิกกลับกอง	20,000	11,220 โอนลด 8,780	-	✓		
2	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชอาหารสัตว์	32,905		32,905		✓	

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ และบำรุงรักษากสิกรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	80,000	79,690	310	✓		

3.2 กลยุทธ์/การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ และบำรุงรักษากสิกรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก	50,000		50,000			✓
2	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลสมสะอาดด้านยาเสพติด	100,000		100,000			✓
3	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์สืบสานวันครอบครัวและผู้สูงอายุ	100,000		100,000		✓	
4	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน	50,000		50,000			✓
5	อุดหนุนโครงการของเงินอุดหนุนการจัดทำต้นเทียนพรรษา	50,000	50,000	-	✓		

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.3 กลยุทธ์/ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	การสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบท.	200,000		200,000			✓

3.4 กลยุทธ์/ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตรายถึงโรคอุบัติใหม่ที่ติดต่อจากคนสู่คน	100,000	4,800	95,200		✓	
2	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิ ธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางค วัฒนวราธิบดียราชันรี	100,000	3,615	96,385		✓	
3	อุดหนุนสำหรับดำเนินการตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	260,000		260,000		✓	

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.5 กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสวัสดิการประชาชนในพื้นที่ตำบลสมสะอาด

(1) แผนงานกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,784,400	6,167,400	7,617,000		>	
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,601,600	1,235,800	1,365,800		>	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000	42,000	48,000		>	
4	เงินดำรงจ่าย	500,000	105,422 (โอนลด)	394,578			>

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาสีเขียวและสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการคลองสวนน้ำใส	10,000	5,875 4,125 (โอนลด)	-	✓		
2	โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ	40,000		40,000			✓
3	โครงการปลูกต้นไม้	30,000	6,290	23,710	✓		
4	โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ	10,000		10,000			✓
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	30,000		30,000			✓

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริม พัฒนา การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม

(1) แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนและการมีส่วนร่วม	25,000		25,000			>
2	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนตามกฎหมายจัดตั้ง อบท. ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่	25,000		25,000			>

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.2 กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม การพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล	200,000		200,000			✓
2	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และศึกษาดูงาน	300,000	300,000	-	✓		
3	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานของพนักงานส่วนตำบล	150,000		150,000			✓
4	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	30,000		30,000			✓

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

6. ยุทธศาสตร์ ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

6.1 กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและบูรณาการ ระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าของโครงการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจบริการประชาชน	50,000	5,420	44,580	√		
2	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000 100,000 (โอนเพิ่ม)		150,000			>