

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างกา รดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เอดส์	สำนักปลัด	๙๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	✓	-	๔๒,๐๐๐.๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	๑๔,๖๑๗,๒๐๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	✓	-	๑,๑๔๔,๙๐๐.๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพความ พิการ	สำนักปลัด	๓,๔๐๘,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	-	✓	-	๒๒๑,๔๐๐.๐๐	
๔	โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตยใน ชุมชนและการมีส่วนร่วม	สำนักปลัด	๒๕,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๒๕๖๘- ม.ค.๒๕๖๙	-	-	-	✓	๖,๐๔๘.๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างกา รดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๕	จัดซื้อโต๊ะทำงาน เหล็ก ขนาด ๔ ฟุต	สำนักปลัด	๑๗,๐๐๐.๐๐	จ.ค.๒๕๖๘- มี.ค.๒๕๖๙	-	-	-	✓	๑๗,๐๐๐.๐๐	
๖	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	สำนักปลัด	๑๐,๘๐๐.๐๐	จ.ค.๒๕๖๘- มี.ค.๒๕๖๙	-	-	-	✓	๑๐,๘๐๐.๐๐	
๗	ก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.พร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๒ (สายบ้านนาง บุญถิ่น ศรีเนตร - บ้านนายจวบ โสเมก)	กองช่าง	๓๖๒,๘๐๐	๒๔ ก.พ.-๒๕ เม.ย.๒๕๖๙	-	-	✓	-	๐.๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างกา รดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๘	ก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. พร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๒ (สายบ้านนาย ประทวน โสมมา - บ้านนางบัวลิ่ จำปา นาค)	กองช่าง	๒๐๙,๙๐๐	๒๔ ก.พ.-๒๕ เม.ย.๒๕๖๙	-	-	✓	-	๐.๐๐	
๙	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ราษฎร์สำราญ สาย นาถิล วันนา ถึง หนองสะโน	กองช่าง	๔๐๕,๕๐๐.๐๐	๒๕ ก.พ.-๒๖ เม.ย.๒๕๖๙	-	-	✓	-	๐.๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้นำ ไปดำเนินการ	อยู่ระหว่างกา รดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๑๐	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านนาคำ จากบ้านนายทองสิน กุลภักดี ถึง นางนาง หวิง หอมแพง	กองช่าง	๒๕๐,๘๐๐.๐๐	๒๗ ก.พ.-๒๘ เม.ย.๒๕๖๙	-	-	✓	-	๐.๐๐	
๑๑	โครงการคลองสวย น้ำใส	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙	-	-	-	✓	๕,๕๕๕	
๑๒	โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมการผลิต ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิก กลับกอง	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙	-	-	-	✓	๑๒,๒๖๐.๐๐	
๑๓	โครงการฝึกอบรม อาชีพระยะสั้น	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙	-	-	-	✓	๓๕,๒๘๐.๐๐	


รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๑๔	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านโนน สาม (สายซอยนำ โชค -น่านางบัวพันธ์ คูหา)	กองช่าง	๓๐๓,๐๐๐.๐๐	๒๗ มี.ค.-๒๔ พ.ค.๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๑๕	ก่อสร้างรั้วรอบลาน กลางบ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวหลวง	กองช่าง	๔๒๙,๗๐๐	มี.ค.-มี.ย. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	
๑๖	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านม่วง สามัคคี จากถนนาง ยุพินค่างาม ถึงสาม แยกหนองไผ่ ต่อ จากจุดเดิม	กองช่าง	๔๘๙,๙๐๐	มี.ค.-มี.ย. ๒๕๖๙	-	-	✓	๐.๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างกา รดำเนินการ		
๑๗	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านสวาย ฝ้าย จากถนนายคำ มาย บัญเส็ง ถึงนา นายบุญยืน รัตนนา	กองช่าง	๔๕๒,๓๐๐.๐๐	๒๗ มี.ค.-๒๕ พ.ค.๒๕๖๙	-	✓	-	๐.๐๐	

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวอัมรา เรืองเดช)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นายวินัย ประทุม)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด