

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
1	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 (สาย อบ.3088 บ้านม่วง-โรงเรียนบ้านม่วงนาดี) รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 192-02 หมู่ที่ 10 บ้านม่วง ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 1 แห่ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร	2,431,500.00	1,818,000.00	613,500.00	กองช่าง	17 ก.พ.-18 เม.ย. 2568	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อคอคอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู่ที่ 1 บ้านสมสะอาด จุดข้ามร่องน้ำ ร่องแดง-โนนสูง สมสะอาด	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2.40x2.40x6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง	499,000.00	468,000.00	31,000.00	กองช่าง	11 ก.พ.-12 เม.ย. 2568	
3	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านพร้อมระบบโซล่าเซลล์พร้อมรั้วกัน หมู่ที่ 9 บ้านบ้านน้อยห้วยอารีย์	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมระบบโซล่าเซลล์พร้อมรั้วกัน <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมระบบโซล่าเซลล์พร้อมรั้วกัน กว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.6 เมตร สูง	499,800.00	409,000.00	90,800.00	กองช่าง	17 ก.พ. - 18 เม.ย. 2568	
4	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง สายบ้านนายธีรศักดิ์ ศรีจันทร์ - สามแยกกั้งกะเบา	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 1 แห่ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร	101,000.00	100,000.00	1,000.00	กองช่าง	11 ก.พ. - 28 มี.ค. 2568	
5	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านม่วง สายนาเกษมพร เนตรน้อย ถึง อาคารบังคับน้ำห้วยอรอง	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 1 แห่ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร	129,000.00	128,000.00	1,000.00	กองช่าง	11 ก.พ. - 28 มี.ค. 2568	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
6	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 บ้านม่วงสามัคคี สายบ้านนางสุวรรณา จำประสม - นานายสง่า จันทร์เลื่อน	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 1 แห่ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร	91,000.00	90,000.00	1,000.00	กองช่าง	11 ก.พ. - 28 มี.ค. 2568	
7	ค่าปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 6 บ้านโนนสนาม จากหนองแถม ถึง ประปาหลังทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา จำนวน 1 แห่ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา ยาว 1,125 เมตร	211,200.00	209,000.00	2,200.00	กองช่าง	17 ก.พ. - 18 เม.ย. 2568	
8	ค่าปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 11 บ้านราษฎร์สำราญ	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ยาว 3,166 เมตร	499,800.00	499,000.00	800.00	กองช่าง	13 ก.พ. - 14 เม.ย. 2568	
9	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิต ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการฝึกอบรมวิธีการผลิตปุ๋ยหมักฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด <b>ผลตามเป้าหมาย</b> เกษตรกรที่ใช้รวมโครงการกำหนดไว้ จำนวน 52 คน แต่เข้าร่วมโครงการจริง จำนวน 67 คน	30,000.00	12,020.00	17,980.00	สำนักปลัด อบต.	14 ธ.ค. 2567	
10	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด <b>ผลตามเป้าหมาย</b> เด็กและเยาวชน ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการกำหนดไว้ จำนวน 450 คน เข้าร่วมโครงการจริง จำนวน 491 คน	100,000.00	98,730.00	1,270.00	กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	11 ม.ค. 2568	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
11	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		90,000.00	84,000.00	6,000.00	สำนักปลัด อบต.	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	
12	โครงการปลูกต้นไม้	ดำเนินการแล้ว <b>ผลรวมต้นไม้</b> ได้ดำเนินการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ภายในพื้นที่ตำบลสมสะอาด <b>ผลรวมเป้าหมาย</b> โครงการปลูกต้นไม้ กำหนดไว้ จำนวน 3 โครงการ ดำเนินโครงการจริง จำนวน 3 โครงการ	50,000.00	20,580	29,420.00	สำนักปลัด อบต.	ต.ค. 2567- ส.ค. 2568	
13	อุดหนุนโครงการบูรณาการป้องกัน แก้ไขปัญหาเสาพิศอด อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการแล้ว <b>ผลรวมต้นไม้</b> ได้ดำเนินการอุดหนุนโครงการบูรณาการป้องกัน แก้ไขปัญหาเสาพิศอด อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2568 <b>ผลรวมเป้าหมาย</b> ใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการบูรณาการป้องกัน แก้ไขปัญหาเสาพิศอด อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 1 หน่วยงาน	40,000.00	25,000	15,000.00	สำนักปลัด อบต.	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	
14	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ดำเนินการแล้ว <b>ผลรวมต้นไม้</b> ได้ดำเนินการฝึกอบรม อปพร. ของตำบลสมสะอาด ณ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี <b>ผลรวมเป้าหมาย</b> มี อปพร. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม กำหนดไว้ จำนวน 45 คน เข้าร่วมฝึกอบรมจริง จำนวน 45 คน	150,000.00	144,075	5,925.00	สำนักปลัด อบต.	ม.ค.-ก.ย. 2568	
15	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	ดำเนินการแล้ว <b>ผลรวมต้นไม้</b> ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี เรียบร้อย <b>ผลรวมเป้าหมาย</b> จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00	16,000	0.00	กองคลัง	23 ม.ค.-2 ก.พ. 2568	
16	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	ดำเนินการแล้ว <b>ผลรวมต้นไม้</b> ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ เรียบร้อยแล้ว <b>ผลรวมเป้าหมาย</b> จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	3,300.00	3,300	0.00	กองคลัง	23 ม.ค.-2 ก.พ. 2568	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านม่วงสามัคคี ต่อจากจุดเดิมสายแยกนายโอมต้นวงศ์ษา ถึง นายายเล้าห์ กัมพารินทร์	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 201 เมตร	497,700.00	493,000.00	4,700.00	กองช่าง	14 มี.ค.-13 พ.ค. 2568	
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านม่วงจากจุดนางางสมพร กันยา (สามแยก) ถึง นายบุญมี เพิ่มสุข	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 196 เมตร	498,900.00	489,000.00	9,900.00	กองช่าง	14 มี.ค.-13 พ.ค. 2568	
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวหลวง ซอย ข.เจริญการช่าง จุดถนนหลักถึง หนองบักค้อ	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 239 เมตร	462,300.00	452,000.00	10,300.00	กองช่าง	14 มี.ค.-13 พ.ค. 2568	
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านนาคำ (สายนายทองสุข หล้าสิงห์ไปห้วยอารีย์)	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร	346,500.00	344,000.00	2,500.00	กองช่าง	14 มี.ค.-13 พ.ค. 2568	
21	คาบปรับปรุงที่ทำการ อบต.สมสะอาด	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ทำการ อบต.สมสะอาด จำนวน 1 แห่ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> การปรับปรุงที่ทำการ อบต.สมสะอาด กว้าง 18.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร	434,200.00	434,000.00	200.00	กองช่าง	14 มี.ค.-12 มี.ย. 2568	
22	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านสวนฝ้าย สายบ้านนางบุญชู เดชอนันต์ ถึงเนินสี่สิบ	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 99 เมตร	465,000.00	464,000.00	1,000.00	กองช่าง	17 มี.ค.-15 พ.ค. 2568	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
23	ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ลำห้วยส้มโฮงจุดนายนายสนอง ทองวิเศษ	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน 1 แห่ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง 11.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังสูง 3.00 เมตร	638,000.00	637,000.00	1,000.00	กองช่าง	24 มี.ค.-22 ก.ค. 2568	
24	โครงการจ้างเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการจัดโครงการจ้างเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 1 <b>ผลตามเป้าหมาย</b> โครงการจ้างเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน กำหนดไว้ในเดือนเมษายน จำนวน 1 เดือน จำนวน 27 คน	60,000.00	40,500.00	19,500.00	สำนักปลัด อบต.	1 มี.ค.-30 เม.ย. 2568	
25	โครงการคลองสายนน้ำใส	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการจัดโครงการคลองสายนน้ำใส จำนวน 1 ครั้ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> โครงการคลองสายนน้ำใส กำหนดผู้เข้าร่วมโครงการไว้ จำนวน 60 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 62 คน	6,000.00	5,555.00	445.00	สำนักปลัด อบต.	มี.ค. 2568	โอนลด งบประมาณ 4,000 บาท
26	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ล้านวันครอบครัวและผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการจัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ล้านวันครอบครัวและผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ล้านวันครอบครัวและผู้สูงอายุ กำหนดไว้ในเดือนเมษายน ผู้เข้าร่วม	100,000.00	74,472.00	25,528.00	กองการศึกษา	เม.ย. 2568	
27	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผลเรียบร้อยแล้ว <b>ผลตามเป้าหมาย</b> คอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	24,000.00	24,000.00	0.00	กองการศึกษา	9 เม.ย.-14 เม.ย. 2568	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
28	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลเรียบร้อยแล้ว <b>ผลตามเป้าหมาย</b> คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	24,000.00	24,000.00	0.00	กองการศึกษา	8 เม.ย.-15 เม.ย. 2568	
29	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงานเรียบร้อยแล้ว <b>ผลตามเป้าหมาย</b> คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	19,000.00	19,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	10 เม.ย.-17 เม.ย. 2568	
30	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี เรียบร้อย <b>ผลตามเป้าหมาย</b> เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00	16,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	10 เม.ย.-17 เม.ย. 2568	
31	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี เรียบร้อย <b>ผลตามเป้าหมาย</b> เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	10,000.00	10,000.00	0.00	กองการศึกษาฯ	10 เม.ย.-17 เม.ย. 2568	
32	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก <b>ผลตามเป้าหมาย</b> เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1	8,000.00	8,000.00	0.00	กองการศึกษาฯ	10 เม.ย.-17 เม.ย. 2568	
33	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เรียบร้อย <b>ผลตามเป้าหมาย</b> เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 3 เครื่อง	96,000.00	96,000.00	0.00	กองคลัง	10 เม.ย.-17 เม.ย. 2568	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
34	โครงการสัตวโรคโคโรนาไวรัสสุนัขป่า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขป่า ในพื้นที่ตำบลสมสะอาด <b>ผลตามเป้าหมาย</b> มีสุนัข แมว ในพื้นที่ตำบลสมสะอาด จำนวน 1,477 ตัว ได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขป่า	80,000.00	61,265.00	18,735.00	สำนักปลัด อบต.	เม.ย.-พ.ค. 2568	
35	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เรียบร้อย <b>ผลตามเป้าหมาย</b> เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	32,200.00	32,000.00	200.00	สำนักปลัด อบต.	25 เม.ย.-30 เม.ย. 2568	
36	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการ อบต.สมสะอาด	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการ อบต.สมสะอาด จำนวน 1 <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการ อบต.สมสะอาด ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 54	191,400.00	190,000.00	1,400.00	กองช่าง	22 เม.ย.-21 มิ.ย. 2568	
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านราษฎร์สำราญ สายนาข่อยกิโลฉนวน-บ้านงบุตรดี ดงแก้ว (ต่อจากจุดเดิม)	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 102 เมตร	252,300.00	250,000.00	2,300.00	กองช่าง	22 เม.ย.-21 มิ.ย. 2568	
38	คาบปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสมสะอาด (จากบ้านนายหาร วันเพ็ญ ถึง บ้านนายหอมมา ขัดตะยะ)	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร	215,200.00	214,000.00	1,200.00	กองช่าง	22 เม.ย.-21 มิ.ย. 2568	
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง ต่อจากจุดเดิม สายรังกะเบา	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร	246,300.00	244,000.00	2,300.00	กองช่าง	22 เม.ย.-21 มิ.ย. 2568	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยค่าดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
40	ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านม่วง (สายบ้านนางคำง ธนุศิลา-บ้านนายสุวรรณ บุตรศิริ)	ดำเนินการแล้ว <b>ผลထမ်ထီသီသီ</b> ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง <b>ထထမ်ပံးဖမ္မေယျ</b> ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 93 เมตร	230,000.00	227,000.00	3,000.00	กองช่าง	22 เม.ย.-21 มี.ย. 2568	
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านม่วง จากจุดสามแยกหนองบก ถึง ทางหลวงหมายเลข 24 ต่อจากจุดเดิม	ดำเนินการแล้ว <b>ထထမ်ထီသီသီ</b> ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง <b>ထထမ်ပံးဖမ္မေယျ</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 149 เมตร	370,900.00	368,000.00	2,900.00	กองช่าง	22 เม.ย.-21 มี.ย. 2568	
42	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และศึกษาดูงาน	ดำเนินการแล้ว <b>ထထမ်ထီသီသီ</b> ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และศึกษาดูงาน จำนวน 1 ครั้ง <b>ထထမ်ပံးဖမ္မေယျ</b> โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และศึกษาดูงาน จำนวน 55 คน เข้ารวมโครงการ จำนวน 55 คน	450,000.00	284,990.00	165,010.00	สำนักปลัด อบต.	1 พ.ค.-31 พ.ค. 2568	โอบต. งบประมาณ จำนวน 50,000 บาท
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ต่อจากจุดเดิมสามแยก นานายคำพันธ์ นิบบาตัน ถึง หมู่ที่ 3 บ้านไผ่วัฒนา ตำบล	ดำเนินการแล้ว <b>ထထမ်ထီသီသီ</b> ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง <b>ထထမ်ပံးဖမ္မေယျ</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 192 เมตร	488,800.00	488,000.00	800.00	กองช่าง	25 เม.ย.-24 มี.ย. 2568	ใช้จ่ายเงิน สะสม
44	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านม่วงสายโคกกลางต่อจากจุดเดิม ถึง นายนายโกศล ประถม	ดำเนินการแล้ว <b>ထထမ်ထီသီသီ</b> ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง <b>ထထမ်ပံးဖမ္မေယျ</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 203 เมตร	498,800.00	498,000.00	800.00	กองช่าง	29 เม.ย.-28 มี.ย. 2568	ใช้จ่ายเงิน สะสม
45	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านม่วง (สายจุดจากบ้านนายทา แสงวงษ์-หม่าวัดป่าอรัญชัยธรรมาวาส) ต่อจากจุดเดิม	ดำเนินการแล้ว <b>ထထမ်ထီသီသီ</b> ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง <b>ထထမ်ပံးဖမ္မေယျ</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 203 เมตร	489,200.00	489,000.00	200.00	กองช่าง	29 เม.ย.-28 มี.ย. 2568	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านม่วง (จากสามแยกหนองไผ่ถึงนายบุญเลี้ยง ชันทก)	ดำเนินการแล้ว <b>ผลထမ်းထိချိန်</b> ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง <b>ထောင့်ပေါ်ထမ္ပေ</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร	495,300.00	495,000.00	300.00	กองช่าง	29 เม.ย.-28 มิ.ย. 2568	ใช้จ่ายเงินสะสม
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ สายโรงเรียนบ้านใหม่เจริญ ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจริญ	ดำเนินการแล้ว <b>ထမ်းထိချိန်</b> ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง <b>ထောင့်ပေါ်ထမ္ပေ</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 47 เมตร	126,600.00	126,000.00	600.00	กองช่าง	29 เม.ย.-28 มิ.ย. 2568	ใช้จ่ายเงินสะสม
48	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสมสะอาด จากบ้านนายล้อมย์ ผาศรี ถึง บ้านนายประมวล สุพรม	ดำเนินการแล้ว <b>ထမ်းထိချိန်</b> ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง <b>ထောင့်ပေါ်ထမ္ပေ</b> ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร	498,000.00	498,000.00	0.00	กองช่าง	29 เม.ย.-28 มิ.ย. 2568	ใช้จ่ายเงินสะสม
49	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวหลวง สายนางคำแสง อนุศักดิ์ ถึง นางงสมพร นนทา	ดำเนินการแล้ว <b>ထမ်းထိချိန်</b> ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 1 แห่ง <b>ထောင့်ပေါ်ထမ္ပေ</b> ก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร	270,000.00	266,800.00	3,200.00	กองช่าง	29 เม.ย.-13 มิ.ย. 2568	ใช้จ่ายเงินสะสม
50	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวหลวง (จุดนายสุรศักดิ์ สิงห์สีทา-นายแก่งศักดิ์ พูลผล)	ดำเนินการแล้ว <b>ထမ်းထိချိန်</b> ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง <b>ထောင့်ပေါ်ထမ္ပေ</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร	492,700.00	487,000.00	5,700.00	กองช่าง	29 เม.ย.-28 มิ.ย. 2568	ใช้จ่ายเงินสะสม
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านราษฎร์สำราญ สายโรงเรียน-บ้านงาดี้ (ต่อจากจุดเดิม)	ดำเนินการแล้ว <b>ထမ်းထိချိန်</b> ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง <b>ထောင့်ပေါ်ထမ္ပေ</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร	144,500.00	144,000.00	500.00	กองช่าง	29 เม.ย.-28 มิ.ย. 2568	ใช้จ่ายเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
52	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลสมสะอาด	100,000.00	21,557.50	78,442.50	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.- ก.ค. 2568	
53	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนและการมีส่วนร่วม	ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ได้ดำเนินการจัดทำป้ายรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลสมสะอาด <u>ผลตามเป้าหมาย</u> มีผู้เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลสมสะอาด จำนวน 1 หมู่บ้าน	25,000.00	460.00	24,540.00	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.- ก.ค. 2568	
54	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านนา คำสายบ้านนายหนูพร ดวงแก้ว ถึง สี่แยกบ้านนายสมพร บุญเชิญ	ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร	353,300.00	353,000.00	300.00	กองช่าง	6 พ.ค.-5 ก.ค. 2568	ใช้จ่ายเงินสะสม
55	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 13 บ้านม่วงสามัคคี จากโรงเรียนบ้านม่วงนาคี ถึงร่องยาง	ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จำนวน 1 แห่ง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 108 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 18 บ่อ	488,900.00	488,000.00	900.00	กองช่าง	7 พ.ค.-6 ก.ค. 2568	ใช้จ่ายเงินสะสม
56	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ต่อจากจุดเดิม จากบ้านนายคำพระ แสงกล้า ถึงหนองกะเตา	ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 204 เมตร	499,000.00	499,000.00	0.00	กองช่าง	26 พ.ค.-25 ก.ค. 2568	ใช้จ่ายเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
57	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านม่วงสายจากนางนงสาคร สิมทอง ถึงสี่แยกหนองอุ่ม ต่จากจุดเดิม พร้อมวางท่อ	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 227 เมตร	415,300.00	415,000.00	300.00	กองช่าง	26 พ.ค.-25 ก.ค. 2568	ใช้จ่ายเงิน สะสม
58	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านม่วง สายหนองสะโน ต่อจากจุดเดิม จากนางนงสาคร ดงแก้ว - นางนงคำพั่ง กันนิดา	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร	499,600.00	499,600.00	0.00	กองช่าง	26 พ.ค.-25 ก.ค. 2568	ใช้จ่ายเงิน สะสม
59	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านราษฎร์สำราญ จุดหน้าบ้านนายประสงค์ โสตะมุ ถึง หน้าบ้านนายอภิรักษ์ จันทอา่อน	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 1 แห่ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 115 เมตร	494,000.00	494,000.00	0.00	กองช่าง	10 มิ.ย.-9 ส.ค. 2568	ใช้จ่ายเงิน สะสม
60	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง สายบ้านนางเพ็ง มณีวัน - บ้านอุพานัน ศรีจันทร์	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 1 แห่ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 77 เมตร	348,500.00	344,000.00	4,500.00	กองช่าง	10 มิ.ย.-9 ส.ค. 2568	ใช้จ่ายเงิน สะสม
61	ปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านน้อยห้วยอารีย์	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก รอบหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก รอบหมู่บ้าน ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 156 แผ่น ชุดลอกรางระบายน้ำยาว 768 เมตร	444,300.00	438,000.00	6,300.00	กองช่าง	10 มิ.ย.-9 ส.ค. 2568	ใช้จ่ายเงิน สะสม
62	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านนาค้า (สายบ้านนายหนูไพร ดงแก้ว - บ้านนางปราณี ไพบูลิพิมพ์)	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 1 แห่ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 120 เมตร	495,000.00	495,000.00	0.00	กองช่าง	10 มิ.ย.-9 ส.ค. 2568	ใช้จ่ายเงิน สะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวหลวง สายรวมใจกักตุน ต่อจากจุดเดิม ถึงบ้านนาดี คำทอง	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 104 เมตร	199,800.00	199,000.00	800.00	กองช่าง	11 มิ.ย.-10 ส.ค. 2568	ใช้จ่ายเงินสะสม
64	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสมสะอาด จากบ้านนายสุพิศ ผกาศรี ถึง บ้านนายสถิตย์ ลิวทอง	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร	498,900.00	498,000.00	900.00	กองช่าง	11 มิ.ย.-10 ส.ค. 2568	ใช้จ่ายเงินสะสม
65	จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ เรียบร้อย <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ชุดเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ชุด	300,000.00	198,000.00	102,000.00	สำนักปลัด อบต.	11 มิ.ย.-11 ก.ค. 2568	
66	โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดไว้จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 55 คน	30,000.00	8,620.00	21,380.00	สำนักปลัด อบต.	11 มิ.ย.-11 ก.ค. 2568	
67	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชอาหารสัตว์	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชอาหารสัตว์ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชอาหารสัตว์ กำหนดไว้จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 52 คน	30,000.00	8,620.00	21,380.00	สำนักปลัด อบต.	11 มิ.ย.-11 ก.ค. 2568	
68	โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ กำหนดไว้จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 51 คน	10,000.00	950.00	9,050.00	สำนักปลัด อบต.	มิ.ย. 2568	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
69	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ รหัสสายทาง อบ.ถ. 192-12 สายทางบ้านใหม่เจริญ-บ้านสวนสวรรค์	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 1 แห่ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร	498,000.00	496,000.00	2,000.00	กองช่าง	8 ก.ค.-8 ก.ย. 2568	ใช้จ่ายเงินสะสม
70	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ (สายบ้านนางสายฝน โพธิ์กลม - บ้านนายประยุทธ์ ชุมพัตย์)	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	47,200.00	0.00	0.00	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ	ตัดโอนงบประมาณ จำนวน 47,200 บาท คงเหลือจำนวน 0 บาท
71	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ สายบ้านนายบุญมี วิสัยศรี ถึง บ้านนางปราณี ศรีจันทร์	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการปรับปรุงถนน <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 26 เมตร	46,400.00	46,000.00	400.00	กองช่าง	8 ก.ค.-6 ก.ย. 2568	โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายใหม่) งบประมาณ จำนวน 46,400 บาท
72	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แยกทางหลวงหมายเลข 24 บ้านม่วง-บรรจบทางหลวง หมายเลข 2192 รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 192-04 หมู่ที่ 3 บ้านม่วง ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 220 เมตร	602,000.00	570,000.00	32,000.00	กองช่าง	20 ก.ค.-28 ก.ย. 2568	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีช่วยเหลือจ่าย
73	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน กำหนดผู้เข้าร่วมอบรมไว้ จำนวน 135 คน มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 135 คน	50,000.00	39,635.00	10,365.00	กองการศึกษาฯ	ก.ค. 2568	
74	จัดซื้อโต๊ะ ขนาด 5 คิวบิกฟุต	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะ ขนาด 5 คิวบิกฟุต เรียบร้อย <b>ผลตามเป้าหมาย</b> โต๊ะ ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	6,500.00	6,500.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	1 ส.ค.-7 ส.ค. 2568	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
75	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบโบลิ่ง 2 ชั้น (แบบไม้)	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบโบลิ่ง 2 ชั้น (แบบไม้) เรียบร้อย <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ตู้เก็บเอกสารแบบโบลิ่ง 2 ชั้น (แบบไม้) จำนวน 1 ตู้	4,200.00	4,200.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	1 ส.ค.-7 ส.ค. 2568	
76	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน เรียบร้อย <b>ผลตามเป้าหมาย</b> เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	3,500.00	3,500.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	1 ส.ค.-8 ส.ค. 2568	
77	จัดซื้อพัดลม ขนาด 18 นิ้ว	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการจัดซื้อพัดลม ขนาด 18 นิ้ว เรียบร้อย <b>ผลตามเป้าหมาย</b> พัดลม ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	1,500.00	1,500.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	1 ส.ค.-8 ส.ค. 2568	
78	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน เรียบร้อย <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	6,600.00	6,600.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	1 ส.ค.-8 ส.ค. 2568	
79	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต เรียบร้อย <b>ผลตามเป้าหมาย</b> โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 1	8,500.00	8,500.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	1 ส.ค.-8 ส.ค. 2568	
80	โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการ	จัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการ กำหนดไว้จำนวน 60 คน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน	50,000.00	9,840.00	40,160.00	สำนักปลัด อบต.	ส.ค. 2568	
81	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน เรียบร้อย <b>ผลตามเป้าหมาย</b> เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	12,000.00	12,000.00	0.00	กองการศึกษาฯ	11 ก.ย.-18 ก.ย. 2568	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
82	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กเรียบร้อยแล้ว	19,700.00	19,700.00	0.00	กองการศึกษาฯ	12 ก.ย.-19 ก.ย. 2568	
83	จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ (เครือข่ายโทรศัพท์ 4G ขึ้นไป)	<b>ผลตามเป้าหมาย</b> ได้ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ (เครือข่ายโทรศัพท์ 4G ขึ้นไป) เรียบร้อย <b>ผลตามเป้าหมาย</b> โทรศัพท์มือถือ (เครือข่ายโทรศัพท์ 4G ขึ้นไป) จำนวน 2 ตัว	9,000.00	7,600.00	1,400.00	สำนักปลัด อบต.	18 ก.ย.-21 ก.ย. 2568	
84	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานเรียบร้อยแล้ว <b>ผลตามเป้าหมาย</b> เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	3,500.00	3,500.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	23 ก.ย.-30 ก.ย. 2568	
85	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในเการทำงานของพนักงานส่วนตำบล	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในเการทำงานของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ครั้ง <b>ผลตามเป้าหมาย</b> โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในเการทำงานของพนักงานส่วนตำบล กำหนดไว้ จำนวน 60 คน เข้าอบรม จำนวน 57 คน	150,000.00	141,960.00	8,040.00	สำนักปลัด อบต.	ก.ย. 2568	
86	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำหนดไว้ จำนวน 3 ศูนย์ <b>ผลตามเป้าหมาย</b> โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำหนดไว้ จำนวน 3 ศูนย์ เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการสนับสนุน จำนวน 3 ศูนย์	2,165,520.00	1,624,011.00	541,509.00	กองการศึกษาฯ	ต.ค. 2567- ก.ย. 2568	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
87	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	ดำเนินการแล้ว <b>ผลสัมฤทธิ์ดี</b> ได้ดำเนินการตามเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ให้โรงเรียนในพื้นที่ตำบลสมสะอาด จำนวน 1 ปีการศึกษา <b>ผลสัมฤทธิ์ดี</b> อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนให้โรงเรียนในพื้นที่ตำบลสมสะอาด จำนวน 1 ปีการศึกษา กำหนดไว้ จำนวน 3 โรงเรียน ได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 3 โรงเรียน	4,386,000.00	4,385,546.00	454.00	กองการศึกษาฯ	ต.ค. 2567-ก.ย. 2568	โอนเพิ่มงบประมาณจำนวน 602,000 บาท
88	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	ดำเนินการแล้ว <b>ผลสัมฤทธิ์ดี</b> ได้ดำเนินการตามเงินอุดหนุนโครงการองค์กรประชาชน ในพื้นที่ตำบลสมสะอาด จำนวน 1 ครั้ง <b>ผลสัมฤทธิ์ดี</b> อุดหนุนองค์กรประชาชน ในพื้นที่ตำบลสมสะอาด จำนวน 1 ปีการศึกษา กำหนดไว้ จำนวน 13 หมู่บ้าน ได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 13 หมู่บ้าน	260,000.00	260,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	ต.ค. 2567-ก.ย. 2568	
89	อุดหนุนโครงการอบรมเงินอุดหนุนการจัดทำทะเบียนพรรษา	ดำเนินการแล้ว <b>ผลสัมฤทธิ์ดี</b> ได้ดำเนินการตามเงินอุดหนุนโครงการอบรมเงินอุดหนุนการจัดทำทะเบียนพรรษา จำนวน 1 ครั้ง <b>ผลสัมฤทธิ์ดี</b> อุดหนุนหน่วยงานในพื้นที่อำเภอเดชอุดม ในการจัดทำทะเบียนพรรษา กำหนดไว้ จำนวน 1 หน่วยงาน ได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 1 หน่วยงาน	55,000.00	55,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	มี.ค. 2568	
90	โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และศึกษาดูงานปี 2568	ดำเนินการแล้ว <b>ผลสัมฤทธิ์ดี</b> ได้ดำเนินการโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และศึกษาดูงานปี 2568 ในพื้นที่ตำบลสมสะอาด จำนวน 1 แห่ง <b>ผลสัมฤทธิ์ดี</b> โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และศึกษาดูงานปี 2568 จำนวนผู้สูงอายุที่กำหนดไว้ จำนวน 60 ราย จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 54 ราย	150,000.00	33,650.00	116,350.00	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.- ก.ย. 2568	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
91	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 ครั้ง	100,000.00	4,030.00	95,970.00	สำนักปลัด อบต.	ก.ย. 2568	
92	อุดหนุนสำนักงงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวหลวง สายนางหนูบาน กิ่งอำเภอชาติ ถึง นานายหงส์ ของ <b>สะอวด</b>	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 สาย	116,000.00	89,732.34	26,267.66	กองช่าง	18 ก.ย. 2568	
93	อุดหนุนสำนักงงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 7 บ้านสวนฝ้าย สายสามแยกโรงน้ำดื่ม ถึง นานายโกศลศรีจันทร์	<b>ผลตามเป้าหมาย</b> ได้อุดหนุนสำนักงงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ได้ขยายเขตไฟฟ้า	120,000.00	119,838.93	161.07	กองช่าง	18 ก.ย. 2568	
94	อุดหนุนสำนักงงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 10 บ้านม่วง จากนายบุญเลี้ยง ทาทะพ - นานายสง่า บุระคำ	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 สาย	200,000.00	194,034.87	5,965.13	กองช่าง	18 ก.ย. 2568	
95	อุดหนุนสำนักงงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านโนนสนาม จากถนนหมายเลข 2192-หนองแอม	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 สาย	160,000.00	154,849.33	5,150.67	กองช่าง	18 ก.ย. 2568	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยคำดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
96	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านโนนสนาม สายขนาดเพลิกค์กั ชุมใหญ่ ถึง นามางแสงทอง จันทรเลื่อน	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 สาย <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ได้อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ได้ขยายเขตไฟฟ้า	230,000.00	227,165.28	2,834.72	กองช่าง	18 ก.ย. 2568	
97	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านน้อยห้วยอารีย์ จุดนายสมบุญรัมย์ สายเสน ถึง นาทันไต้ไวยพจน์ ทองวิเศษ	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 สาย <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ได้อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ได้ขยายเขตไฟฟ้า	100,000.00	86,691.40	13,308.60	กองช่าง	18 ก.ย. 2568	
98	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านนาค้า สายจากถนนนายทวี ผาศรี ถึง นานายทองแดง วงศ์ชัยภูมิ	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 สาย <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ได้อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ได้ขยายเขตไฟฟ้า	130,000.00	129,934.38	65.62	กองช่าง	18 ก.ย. 2568	
99	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารงานของสถานีที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดับอำเภอ	ดำเนินการแล้ว <b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ได้ดำเนินการอุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารงานของสถานีที่กลางศูนย์ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดับอำเภอ จำนวน 1 สาย <b>ผลตามเป้าหมาย</b> ได้อุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดับอำเภอ	25,000.00	25,000.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	ต.ค.-ธ.ค. 2568	
100	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตรายถึงโรคอุบัติใหม่ที่ติดต่อกจากคนสู่คน	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	100,000.00	0.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ	
101	โครงการที่ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	50,000.00	0.00	50,000.00	สำนักปลัด อบต.	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยกัดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
102	ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	200,000.00	0.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ	
103	โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยั้งสัน	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	50,000.00	0.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ	
104	โครงการอบรมความรู้แก่ประชาชนตามกฎหมายจัดตั้ง อบต. ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	25,000.00	0.00	0.00	สำนักปลัด อบต.	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ	
105	โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	50,000.00	0.00	0.00	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ	
106	โครงการแข่งขันทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	50,000.00	0.00	0.00	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
(นางสาวอัมรา เรืองเดช)  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
(นายวินัย ประทุม)  
ตำแหน่ง นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลสมสะอาด